

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва  
січень-жовтень 2017 року  
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	104	Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці	20.06.2017 розміщено 10 оголошень на проведення закупівель. 30.06.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель. 05.07.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель. 08.08.2017 розміщено 4 оголошення на проведення повторних закупівель. 06.09.2017 розміщено 1 оголошення на проведення повторних закупівель. 13.10.2017 розміщено 1 оголошення на проведення повторних закупівель. Укладено 10 договорів	716,000	523,930	192,070	поставлено обладнання згідно накладних	523,930	523,930	
2	336	Відкрита політехнічна лабораторія "Лампра"	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 5 договорів	740,000	695,345	44,655	поставлено обладнання згідно накладних	695,345	695,345	
3	344	Суспільна платформа Колізій КПІ	17.07.2017 розміщено 15 оголошень на проведення закупівель 11.08.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель 19.09.2017 розміщено 1 оголошення на проведення повторних закупівель Укладено 15 договорів	585,000	553,374	31,626	поставлено обладнання згідно накладних	553,374	553,374	
4	385	Розумний простір неформальної освіти Clever Space	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 7 договорів	168,750	157,230	11,520	поставлено обладнання згідно накладних	157,230	157,230	
5	424	Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"	Розглядається лист від автора проекту, щодо зміни місця дислокації реалізації проекту	971,440	0,000	971,440		0,000	0,000	
6	486	Публічний простір "Ламповий двір" в КПІ	31.07.2017 розміщено 6 оголошень на проведення закупівель. 09.08.2017 розміщено 3 оголошення на проведення повторних закупівель	141,444	105,182	36,262	поставлено обладнання згідно накладних	105,182	105,182	
7	573	Скелелазний зал "КПІскала" в КПІ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 3 договори	210,781	206,030	4,751	поставлено обладнання згідно накладних	206,030	206,030	
8	78	Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії Міленіум №318 м.Київ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено договір	747,980	466,900	281,080	завершується капітальний ремонт	612,431	612,431	
9	219	Інноваційні комп'ютерні класи (1+15)	Процедура проведення закупівель завершена, укладено договір	997,080	947,208	49,872	поставлено обладнання згідно накладних	947,208	947,208	
10	423	Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ	За результатами розгляду листа Департаменту містобудування та архітектури (лист від 27.04.2017 №055-7498) пропонується розглянути іншу територію	990,000	0,000	990,000		0,000	0,000	