

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"  
станом на 01.01.2019 року  
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	1015,391	№ UA-2018-05-31-001023-а	Проект реалізовано: "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-а	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-а	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	
						Організація концертної програми	410,000	410,000			
						Організація інформаційної компанії	210,000	210,000			
						Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000			
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м .Київ , вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	800,700	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	800,700		Проект реалізовано.	
					764,700	Капітальний ремонт спортивного залу	867,576	764,700			
5	89	Лабораторія "Робототехніки", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1722,100	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1722,100		Проект реалізовано.	
					159,400	Поточний ремонт приміщень		159,400			
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайну та реклами" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	1701,600	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	1701,600		Проект реалізовано.	
					121,3	Поточний ремонт приміщень	196,732	121,300			
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Грааль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська,17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088	1554,9	Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088	1554,9		Проект реалізовано.	

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План				Факт
8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018	Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	1916,3	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	1916,3	Проект реалізовано: "Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	
9	186	"Зразкова пришкольня територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018	Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1938,4	Ремонт благоустрою території	2000,000	1938,4	Проект реалізовано.	
10	194	"Стадіон сш №52 - пугівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018	Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1911,4	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	1911,4	Проект реалізовано.	
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018	Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	396,3	Ремонт приміщень	399,813	396,3	Проект реалізовано.	
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018	Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	398,700	Розробка - проектно-кошторисної документації. Благоустрій території.	399,910	398,700	Проект реалізовано.	
13	405	"Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А	26.02.2018	Лідер команди проекту Нікітіна Г.С.	399,800	380,2	Обладнання для дитячого майданчика	350,800	331,5	Проект реалізовано.	
						Демонтаж обладнання	49,000	48,7			
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ№ 173" м.Київ, пр-т Відрадний, 20	09.07.2018; 15.05.2018	Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,999	301,2	Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520	301,2	Громадський проект в частині виконання ремонтних робіт не реалізована на суму 390,8 тис. грн. Видатки будуть передбачені в бюджеті 2019 року.	
						Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479	956,9			
15	485	"Реконструкція міні - футбольного поля школи № 159" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	14.06.2018	Лідер команди проекту Кравчишин І.О.	1999,161	1446,5	Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161	1446,5	Громадський проект не реалізовано на суму 505,1 тис. грн. Видатки будуть передбачені в бюджеті 2019 року.	
16	496	"FAB LAB у Відрадному: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупікова,22	23.05.2018; 12.04.2018	Лідер команди проекту Мошелюк І.Л.	1999,950	1302,0	Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі.	1626,850	1302,0	Проект реалізовано.	
						Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100	350,4			
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	21.05.2018; 22.06.2018	Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	312,90	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	312,90	Проект реалізовано.	

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План				Факт
18	826	"Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Ліченко В.М.	303,875	285,600	Комп'ютерне обладнання для учнів школи. Меблі та інше обладнання	303,875	285,600		Проект реалізовано: "Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14.	
<b>Всього по розпоряднику коштів:</b>				<b>24 793,726</b>	<b>21 579,096</b>		<b>24 793,726</b>	<b>21 604,541</b>			

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО