

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень**  
Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
за січень-грудень 2019 року

тис.грн.

Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі: врахований в Програми на поточний рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
					Програма на рік	Виконано			Всього за звітний період			в тому числі:						
						За січень-грудень 2019 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
															залишку коштів станом на 01.01.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів	Всього	0,0	0,0	0,0	107 301,5	103 431,5	29 381,5				103 431,5	103 431,5	103 431,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	67 301,5	63 431,5	4 523,7				63 431,5	63 431,5	63 431,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	1 907,8	1 827,6	1 335,0				1 827,6	1 827,6	1 827,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток	0,0	0,0	0,0	7 912,0	7 912,0	0,0				7 912,0	7 912,0	7 912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0,0	0,0	0,0	1 751,2	0,0	0,0				0,0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	0,0	0,0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
державний фонд регіонального розвитку	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	24 857,8				40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Житлово-комунальне господарство	Всього	0,0	0,0	0,0	16 973,5	16 933,0	23,1				16 933,0	16 933,0	16 933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	16 973,5	16 933,0	23,1				16 933,0	16 933,0	16 933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	200,0	166,7	23,1				166,7	166,7	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток	0,0	0,0	0,0	5 003,0	5 003,0	0,0				5 003,0	5 003,0	5 003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Поліпшення водовідведення приватного сектору Олександрівська Слобідка у Солом'янському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	16 623,5	16 616,3	0,0				16 616,3	16 616,3	16 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	16 623,5	16 616,3	0,0				16 616,3	16 616,3	16 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0				50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток	0,0	0,0	0,0	5 003,0	5 003,0	0,0				5 003,0	5 003,0	5 003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Поліпшення водовідведення приватного сектору Караваєві дачі у Солом'янському районі м. Києва (II черга)	Всього	0,0	0,0	0,0	150,0	149,9	8,1				149,9	149,9	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	150,0	149,9	8,1				149,9	149,9	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	50,0	49,9	8,1				49,9	49,9	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Поліпшення водопостачання приватного сектору Олександрівської Слобідки	Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0				100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0				100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Будівництво мереж каналізування до дошкільного навчального закладу № 211 на вулю Сергія Колоса, 167 у Солом'янському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	66,8	15,0				66,8	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	100,0	66,8	15,0				66,8	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	100,0	66,8	15,0				66,8	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
			врахований в Програмі на поточний рік		Програма на рік	Виконано			Всього за звітний період			в тому числі:						
						За січень-грудень 2019 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
								залишку коштів станом на 01.01.2019							використання зворотних матеріалів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Освіта	Всього	0,0	0,0	0,0	87 701,3	86 498,5	29 358,4				86 498,5	86 498,5	86 498,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	47 701,3	46 498,5	4 500,6				46 498,5	46 498,5	46 498,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	1 662,8	1 660,9	1 311,9				1 660,9	1 660,9	1 660,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток	0,0	0,0	0,0	2 909,0	2 909,0	0,0				2 909,0	2 909,0	2 909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	державний фонд регіонального розвитку	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	24 857,8				40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 306 на просп. Повітрофлотському, 40 у Солом'янському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	50,0	49,2	0,0				49,2	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	50,0	49,2	0,0				49,2	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11. Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на Відрадному проспекті у Солом'янському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	59 395,6	59 393,7	29 358,4				59 393,7	59 393,7	59 393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	19 395,6	19 393,7	4 500,6				19 393,7	19 393,7	19 393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	1 630,0	1 628,1	1 311,9				1 628,1	1 628,1	1 628,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток	0,0	0,0	0,0	2 909,0	2 909,0	0,0				2 909,0	2 909,0	2 909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Державний фонд регіонального розвитку	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	24 857,8				40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12. Реконструкція стадіону спеціалізованої школи № 64 на вул. Ушинського, 32	Всього	0,0	0,0	0,0	27 055,7	27 055,6	0,0				27 055,6	27 055,6	27 055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	27 055,7	27 055,6	0,0				27 055,6	27 055,6	27 055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8	0,0				32,8	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
13. Реконструкція стадіону вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи № 3 зі штучним покриттям на вул. Ушинського, 15 у Солом'янському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фізична культура і спорт	Всього	0,0	0,0	0,0	2 626,7	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	2 626,7	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	субвенція з державного бюджету міському бюджету на будівництво мультиміжфункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0,0	0,0	0,0	1 751,2	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14. Модернізація мультиміжфункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Ушинського, 15 у Солом'янському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	2 626,7	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т.ч.:																	
	Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	2 626,7	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджету міському бюджету на будівництво мультиміжфункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0,0	0,0	0,0	1751,2	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	